



**BASSAC**  
Mekong Cruises

Tàu: \_\_\_\_\_

Người báo cáo: \_\_\_\_\_

Vị trí: \_\_\_\_\_

Đi: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Tới: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Hành trình: \_\_\_\_\_

Ngày giờ báo cáo: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

## Xả áp suất trong hệ thống phân phối nước

### 1. Ngừng hoạt động / stop and purge

Tắt bơm tạo áp suất	<input type="checkbox"/>	tủ điều khiển
Đóng van cấp nước	<input type="checkbox"/>	đầu hút của bơm
Nhiệt độ trước khi làm / temperature before		°C tủ điều khiển
Tắt điện trở đun nước (điền 0°C)	<input type="checkbox"/>	<b>đèn xanh suất</b>
Mở vòi nước, xả tới khi hết chảy	<input type="checkbox"/>	trong bếp
Mở van xả khí, xả hết hơi trong bồn	<input type="checkbox"/>	đầu bồn nước lạnh
Nối ống vào đầu van xả nước	<input type="checkbox"/>	tại chân bồn nóng
Mở <b>nhỏ</b> van xả nước <b>chú ý phải xả chậm</b>	<input type="checkbox"/>	“
Kiểm tra nước hai bồn đã hết chảy	<input type="checkbox"/>	”

### 2. Cho vào hoạt động / recommission

Khoá van xả nước	<input type="checkbox"/>	tại chân bồn nóng
Khoá van xả khí	<input type="checkbox"/>	đầu bồn nước lạnh
Mở vòi nước nóng	<input type="checkbox"/>	trong bếp
Mở van cấp nước từ bồn chứa nước	<input type="checkbox"/>	đầu hút của bơm
Điền 0°C vào điều khiển nhiệt độ điện trở	<input type="checkbox"/>	<b>đèn xanh suất</b>
Bật bơm tạo áp suất	<input type="checkbox"/>	tủ điều khiển
→ Nước bắt đầu chảy từ vòi nước nóng	<input type="checkbox"/>	trong bếp
Bật điện trở nung nước: điền cùng nhiệt độ như đã ghi	<input type="checkbox"/>	tủ điều khiển <b>đèn đỏ</b>

### 3. Kiểm tra hoạt động hệ thống / System check

Đóng vòi nước nóng	<input type="checkbox"/>	trong bếp
→ Kiểm tra áp kê, áp suất có lên không?	<input type="checkbox"/>	trên bồn áp suất
→ → Nếu không lên: tắt bơm, kiểm tra rò rỉ, các van		
→ Kiểm tra bơm tự động tắt trước khi áp suất lên 2.5 bar		
→ → Nếu không tắt: tắt bơm bằng tay, kiểm tra cục điều áp		
Ghi áp suất khi bơm tự động tắt		kg/cm2 áp kê bồn
Mở một vòi nước lạnh	<input type="checkbox"/>	trong bếp
→ Kiểm tra áp kê, áp suất có xuống không?	<input type="checkbox"/>	trên bồn áp suất
→ Kiểm tra bơm tự động bật trước khi áp suất xuống tới 1 bar		

→ → Nếu không bật: kiểm tra cục điều áp

Ghi áp suất khi bơm tự động bật

kg/cm<sup>2</sup> áp kê bồn

Ký tên / nộp báo cáo

